



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	15441208
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	POMEZ CANO GUILLERMO ELVIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	16/06/2020 04:43:44 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	AZNARAN INFANTES FELIX GUSTAVO	DNI	08120998	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	LINARES BARRETO CELIA ISABEL	DNI	06805537	03/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	LOZANO CUEVA LUIS PEDRO	DNI	09390782	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	TORRES HUERTA ROBERTO HERNANDO	DNI	06769149	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	VARGAS CASTAÑEDA MARTIN RICARDO	DNI	25718881	11/06/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

LOS NUEVOS GESTORES SOLO ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL AÑO 2019

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	APROBADO CON ORDENANZA N° 211-2018 -MDP DE FECHA 27.11.2018 OFICIO N° 000315-2018-CEPLAN-DNCP INFORME TECNICO N° 006-2018- CEPLAN/DNCP.NIS				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica (<input checked="" type="checkbox"/>) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No () No aplica	Informe técnico:	D0000232-2019- CEPLAN-DNCP	Fecha de informe:	20/12/2019	Comentarios:	VALIDAN EL CONTENIDO DEL PEI Y RECOMIENDAN SU APROBACIÓN
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 178-2019- MDP/A	Fecha de aprobación:	23/12/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de remisión:	OFICIO D000551-2019- CEPLAN-DNCP	Fecha de documento:	20/12/2019	Comentarios:	CEPLAN NOTIFICA VIA CORREO ELECTRONICO LA APROBACIÓN Y SOLICITA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°17-2019- MDP/A	Fecha de aprobación:	19/12/2019	Comentarios:	APRUEBA EL POI MULTIENAL 2020-2022

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
1	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS CON ENFOQUE INTERDISTRITAL			0.07		GERENTE DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO INTERDISTRITAL	Porcentaje			45	5	15	1	POCA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR, ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES	SE HAN ACTIVADO PROGRAMA DE OFERTA PARA MERCADOS DE PRODUCTORES INTERDISTRITAL, FORMALIDAD Y CAPACITACIÓN, MAYOR COMUNICACIÓN E IMPULSO A LA EXPORTACIÓN A NIVEL BÁSICO.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
2	FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC			0.06		GERENTE MUNICIPAL - GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			TODAS LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS SON RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO POR SER TRANSVERSAL	
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE PACHACÁMAC	Porcentaje			96	90	93	1	ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES, POCO APOYO DE LOS SECTORES, TECNOLOGÍA BÁSICA, PROCEDIMIENTOS EN VIAS DE CRECIMIENTO.	CON LOS POCOS RECURSOS, NUESTRA TECNOLOGÍA ESTA A NIVEL AVANZADO, PROCEDIMIENTOS MODERNOS CON NUEVOS SISTEMAS INTERNOS PARA LA GESTIÓN, ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS, LOGROS AL 100% DE METAS DE LOS SECTORES

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	IMPULSAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL E INTERDISTRICTAL			0.05	SUB GERENTE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	IMPULSAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL E INTERDISTRICTAL	Porcentaje	573	2018	35	1	10	1	POCA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR, ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES,	SE IMPULSA LA OFERTA TURÍSTICA, SE CAPACITA, SE FORMALIZA, SE GESTIONA RECURSOS Y SE MEJORA LA IDENTIDAD REGIONAL,

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO			0.15		GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje			22	14	16	1	ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES, LOS SECTORES CON POCA PARTICIPACIÓN ARTICULADA, GEOGRAFIA DIVERSIFICADA, ALTO NIVEL DE VULNERABILIDAD,	SE GESTIONA SOLICITUD A LOS SECTORES PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS, SE ATIENDE A PERSONAS VULNERABLES Y CON EL POCO PERSONAL SE MITIGA RIESGO EN LA SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE, ENTRE OTRAS ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO, SE IMPULSA LA CALIDAD DE GASTO COMO FACTOR PRIMORDIAL PARA EL CIUDADANO	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y TRANSITABILIDAD ORDENADO, PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			0.14		GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y TRANSITABILIDAD ORDENADO, PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje				28	58	48	1	ZONAS VULNERABLES SIN SANEAMIENTO Y CATASTRO, CON INADECUADA ACCESIBILIDAD EN LA TRANSITABILIDAD TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL. ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FALTA DE APOYO DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA FINANCIAR OBRAS DE IMPACTO

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.18	SUB GERENTE DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje				96	75	85	1	ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, POCO APOYO DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RESIDUOS, SEDAPAL AUN NO CONCRETA LOS MEGA PROYECTOS, GESTIÓN ANTERIOR DEJA FLOTA VEHICULAR EN MAL ESTADO

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.05	SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	Porcentaje				86	60	70	1	ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES, POCO APOYO DE LOS SECTORES COMPETENTES, SE REQUIERE DE UNA ESTACIÓN MODERNA DE BOMBEROS,

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
8	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	0.3	SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	Porcentaje			15.02	24.75	22.28	1	ESCASOS RECURSO PRESUPUESTALES, PARA CONTAR CON CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EQUIPAMIENTO, SERENOS, CAMARAS, ETC	SE COORDINA CON EL MINITER PARA ELLO.

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	8	10	4	0	0	10	9	12947891.18	13321702.20	0	5	0	5	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC: NINGUNO



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	29	29	124207	128551
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	8	8	31033	30067
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	332	391	812365	1009522
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC: LA INFORMACIÓN CONSIGNADA DE LA CANTIDAD DE PERSONAL Y GASTO TOTAL DE PERSONAL SE DERIVAN DE LAS FUENTES DE INFORMES Y MEMORÁNDUM EMITIDOS A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUBGERENCIA DE TESORERÍA DEL PERIODO 2019.



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
191777	CREACION DE PISTAS EN LAS AVENIDAS MANCHAY Y LOS CONDORES EN LA ASOC. CENTRO POBLADO LA UNION LTDA EL SECTOR CENTRAL Y EL CPR HUERTOS DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	21/05/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS MANCHAY Y LOS CONDORES	6844573	4153634.18	ACTUALIZACION DE PRECIOS, TERCERA ETAPA	12/02/2019	18/03/2019	INVERSIÓN	NO	15/10/2018	12/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE	Porcentaje	19.46	60.69	61.42	4153634.18	4203656.01			OBRA LIQUIDAD, SE EJECUTÓ LA TERCERA ETAPA, CORRESPONDE SOLO A PAVIMENTO FLEXIBLE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220269	MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TARMA Y AV. MARIAN QUIMPER CUADRA 7 EN EL AA.HH. VILLA POETA JOSE GALVEZ - ZONA 4, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	28/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MARIAN QUIMPER CUADRA 7 EN EL AA.HH. VILLA POETA JOSE GALVEZ - ZONA 4	654783	601708.66	ACTUALIZACION DE PRECIOS, SEGUNDA ETAPA	11/11/2019	10/12/2019	INVERSIÓN	NO	05/06/2019	04/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	61.01	91.89	61.01	601708.66	399450.38			EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN SU SEGUNDA ETAPA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258223	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. 1 DE MAYO - SECTOR G DESDE LA AV. MANCHAY HASTA LA AV. GRAU ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	23/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 1 DE MAYO TRAMO AV. MANCHAY HASTA AV. MIGUEL GRAU SECTOR G. ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY	3279900	2216834.61	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, SEGUNDA ETAPA	01/12/2018	30/12/2018	INVERSIÓN	NO	15/10/2018	12/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	40.60	67.59	66.61	2216834.61	2184682.51			OBRA LIQUIDADADA EN SU SEGUNDA ETAPA, PAVIMENTO FLEXIBLE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283944	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA PROLONGACION AV. LA MOLINA DESDE LIMITE DISTRITAL CON LA MOLINA HASTA LA ENTRADA DE CIENEGUILLA, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	26/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION DE LA AV. LA MOLINA DESDE LIMITE DISTRITAL CON LA MOLINA HASTA LA ENTRADA DE CIENEGUILLA	9997824	6917814.80	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, SEGUNDA ETAPA	06/01/2020	06/05/2020	INVERSIÓN	NO	16/05/2019	14/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	56.16	69.19	56.34	6917814.80	5632816.14	SE PIDIO OPINIÓN AL OSCE SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN	OSCE RESPONDIÓ DANDO LA BUENA PRO A UN POSTOR	SIGUE EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN SU SEGUNDA ETAPA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

314169	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL SECTOR B,CPR HUERTOS DE MANCHAY ZONA 5, QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEL SECTOR B,ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY	6541434	3600577.96	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, PRIMERA ETAPA	15/06/2019	15/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	18/02/2019	19/03/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DEPORTIVOS	Porcentaje	0.76	55.04	54.10	3600577.96	3539099.96			OBRA LIQUIDADADA EN SU PRIMERA ETAPA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
358509	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	07/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS	19994067	6220991.96	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, SEGUNDA ETAPA	27/05/2019	08/09/2019	INVERSIÓN	NO	13/03/2019	14/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje	19.44	31.11	31.11	6220991.96	6220991.96			OBRA TERMINADA EN SU SEGUNDA ETAPA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2381177	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR LOS EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA -LIMA	06/09/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CPR HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR LOS EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO, ZONA 5	10480125	5979810.23	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS SEGUNDA ETAPA	20/02/2019	05/04/2019	INVERSIÓN	NO	03/09/2018	02/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	41.03	57.06	57.63	5979810.23	6039935.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2423390	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO ECOTURISTICO EN EL CERRO PAN DE AZUCAR, ALAMEDA CABALLO DE PASO Y EL MIRADOR DE SAN MIGUEL, ZONA 1, PACHACAMAC HISTORICO, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	29/05/2018	ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL EN EL CERRO PAN DE AZUCAR, ALAMEDA CABALLO D EPASO Y EL MIRADOR DE SAN MIGUEL - ZONA 1, PACHACAMAC HISTORICO DISTRITO DE PACHACAMAC.	534999	589454.27	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	16/02/2019	16/04/2019	INVERSIÓN	NO	12/09/2018	11/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Porcentaje	1.87	110.18	104.66	589454.27	549954.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2433248	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R HUERTOS DE MANCHAY SECTOR LA MESETA, ZONA 5 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/11/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CPR LA MESETA, ZONA 05 QUEBRADA DE MANCHAY - PACHACAMAC - LIMA	3626421	1100729.18	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN SU PRIMERA ETAPA	01/12/2018	30/03/2019	INVERSIÓN	NO	15/10/2018	12/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	30.35	29.19	1100729.18	1058729.18			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2439111	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 57 DESDE LA CALLE 110 HASTA LA AV. GRAU DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY, SECTORES VIRGEN DEL CARMEN Y LOS JARDINES, ZONA 05, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/03/2019	OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA CALLE 57 DESDE LA CALLE 110 HASTA LA AV. GRAU DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY, SECTORES VIRGEN DEL CARMEN Y LOS JARDINES, ZONA 5	1386989	1149893.53	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, PRIMERA ETAPA	15/10/2019	16/12/2019	INVERSIÓN	Sí	29/05/2019	27/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	0	82.91	82.44	1149893.53	1143403.53			OBRA LIQUIDADADA EN SU PRIMERA ETAPA, PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469407	CREACION DEL PARQUE PORTADA II AMPLIACION, SECTOR LAS MERCEDES, LOS HUERTOS DE MANCHAY, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	06/12/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO RECREATIVO Y CULTURAL EN EL PARQUE DEL SECTOR LAS MERCEDES	996461	1253111.80	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/02/2020	31/03/2020	INVERSIÓN	Sí	26/01/2020	24/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	Porcentaje	0	125.76	0	1253111.80	0			SIGUE EN PROCESO DE CONVOCATORIA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2469490	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VIRGEN DEL CARMEN, ZONA 05, QUEBRADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/11/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE INTERNA DEL CPR DE HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR VIRGEN DEL CARMEN, ZONA 05, DISTRITO DE PACHACAMAC	2832329	1663891.60	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS EN SU PRIMERA ETAPA	15/01/2020	16/03/2020	INVERSIÓN	Sí	11/12/2019	09/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Porcentaje	0	58.75	0	1663891.60	0			SIGUE EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN SU PRIMERA ETAPA		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC: HEMOS TENIDO EL PROBLEMA DEL SISTEMA Y NO HEMOS PODIDO CUMPLIR CON LA FECHA PREVISTA



BE34D375-78D0-451E-AF80-127793945EDD

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **31/12/2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC** cuyo titular es **GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO** identificado(a) con DNI N° **15441208**.

Martes, 16 de junio de 2020

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.